

Sachgebiet Sachgebiet P1	Sachbearbeiter Herr Niederreiter
------------------------------------	--

Beratung Gemeinderat	Datum 07.07.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff

Sanierung Grundschule: Nachträge Elektro u. Metalltüren innen

Anlagen:

Anlage 01 - Nachtrag Elektro (vertrauliche Anlage)
Anlage 02 - Nachtrag Metall Innentüre (vertrauliche Anlage)

Überblick

Bei der Baustelle „Sanierung Grundschule“ sind zwei weitere Nachträge angefallen, die nicht mehr durch den Bürgermeister genehmigt werden können.

Sachverhalt

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 20.06.2023 wurde die Modernisierung der Grundschule beschlossen. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden insgesamt 4.569.555 € brutto einschl. Ausweichgebäude hierfür genehmigt. Es sind noch nicht alle Gewerke vergeben, die derzeitigen voraussichtlichen Endkosten belaufen sich ohne diese Nachträge auf 4.016.661,75 € brutto

Die derzeitige Auftragssumme für das Gewerk Elektro liegt einschließlich des bereits durch den Bau- und Planungsausschuss genehmigten Nachtrag bei 472.087,27 € brutto. Der vorliegende Nachtrag in Höhe von 20.670,16 € beinhaltet im Wesentlichen die Neuverkabelung der Verschattung über der Dachverglasung und senkrechten Fenstern, sowie die Erneuerung der Einbaulautsprecher und Sicherheitsleuchten im BA1. Die Begründung und die Prüfvermerke des Ingenieurbüros können aus der Anlage 01 (vertrauliche Anlage) gesehen werden.

Im Rahmen der Ausschreibung für die Erneuerung der Metalltüren in den Gängen der Grundschule beschränkte man sich auf die unbedingt erforderlichen Türen. Der Auftrag für die Erneuerung der Metalltüren im BA1 + BA2 einschließlich des bereits durch den Bürgermeister genehmigten Nachtrages wurde mit einer Summe von 20.471,57 € brutto vergeben. Der vorliegende Nachtrag für eine weitere Metalltüre liegt bei 9.806,79 € brutto. Die Begründung und die Prüfvermerke des Architekturbüros können aus der Anlage 02 (vertrauliche Anlage) gesehen werden.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Einschließlich der o.g. Nachträge in Höhe von insgesamt 30.476,95 € € brutto liegen die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der Grundschule bei 4.114.591, 13 €. Nach derzeitiger Kostenprognose werden die bisher freigegebenen Mittel in Höhe 4.569.555 € nicht überschritten.

finanzielle Auswirkungen	___ ja	_X_ nein
--------------------------	--------	-------------

	Euro
Gesamtaufwand der Maßnahme	4.012.953,15€

zusätzlicher finanzieller Aufwand lt. Sachverhalt		30.476,95 €
Haushaltsplanansatz	Haushalt 2026	1.200.000 €
Verpflichtungsermächtigung (VE)		Nein
zusätzliche Haushaltsmittel erf.	überplanmäßig	Nein
	außerplanmäßig	

Deckungsmöglichkeit	Inv.Nr.	
	Kto. lfd.	
	Kostenstelle	
	Betrag	

Vorschlag zum Beschluss

- a) Dem Nachtrag NA 2 für das Gewerk Elektro in Höhe von 20.670,16 € brutto, der Firma Pongratz Haustechnik, wird zugestimmt.
- b) Dem Nachtrag NA 2 für das Gewerk Metallinnentüren in Höhe von 9.806,79 € brutto, der Firma Metallbau Mayr, wird zugestimmt.